

## IV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUSASIAKIRJA

<b>Rakennuskohteet</b> (kirjaa tähän kaikki rakennuskohteet, joita tämä tarkastusasiakirja koskee)		
<b>Lupatunnus</b>	<b>Kiinteistötunnus</b>	<b>Osoite</b>
<b>Rakennushankkeeseen ryhtyvä</b>		
<b>IV- työnjohtaja</b>		

Rakennustyön vastuuhenkilöksi nimetty henkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien sekä hyvän rakennustavan mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastukset allekirjoituksillaan niiltä osin, kun ne ovat tarkastettavaan rakennushankkeeseen soveltuvia. Ylimääräiset kohdat yliviivataan. Tarkastusasiakirjaan merkitään perusteltu huomautus (kohta 4), mikäli rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä tai rakennusvalvontaan toimitetuista suunnitelmista.

Tarkastusasiakirja toimitetaan allekirjoitettuna Lupapisteeseen viimeistään ennen rakennuksen loppukatselmusta.

### 1. IV-TÖIDEN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET

		Päiväys	Allekirjoitus
1.1	IV- työnjohtaja hyväksytty rakennusvalvonnassa		
1.2	Rakennuslupa ja sen ehtoihin on tutustuttu		
1.3	Viralliset IV-suunnitelmat ovat työmaalla ja niihin on tutustuttu		
1.4	Asennettävien tuotteiden kelpoisuus tarkastettu		

### 2. ILMANVAIHTOKANAVIEN JA -LAITTEIDEN TARKASTUS

		Päiväys	Allekirjoitus
2.1	Kanaviston asennustarkastus suoritettu		
2.2	Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on tarkastettu		
2.3	Lämpö-, kondenssi ja paloeristeet tarkastettu		
2.4	Mahdolliset palonrajoittimet on tarkastettu		
2.5	Kanaviston puhtaus ja puhdistettavuus varmistettu (HUOM. avonaisten kanavien päät tulpattu rakennustöiden ajaksi)		
2.6	Koneellisen ilmanvaihdon tulo-/poistoilmaventtiilit ja ilman virtausreitit tarkastettu (oviraot tai virtaussäleiköt)		
2.7	Painovoimaisen ilmanvaihdon venttiilit ja korvausilmareitit on tarkastettu		
2.8	Ilmamäärien mittaaminen ja säätö suoritettu ja siitä laadittu pöytäkirja		

### 3. KÄYTTÖÖNOTON EDELLYTYKSET

		Päiväys	Allekirjoitus
3.1	Laitevalmistajien käyttö- ja huolto-ohjeet on liitetty rakennuksen käyttö ja huolto-ohjeeseen		
3.2	Energiaselvitykseen vaikuttavat muutokset on esitetty pääsuunnittelijalle		
3.3	Rakennustyön aikaiset muutokset on dokumentoitu suunnitelmiin ja päivitetty suunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen		
3.4	<b>Ilmanvaihto on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja on käyttöönotettavissa</b>		

### 4. RAKENNUSTYÖN VASTUUHENKILÖN HUOMAUTUKSET

Nro	Huomautus	Päiväys	Allekirjoitus

### 5. RAKENNUSTÖIDEN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

---

Allekirjoitus ja nimenselvennys

---