

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN HORMI- JA TULISIJATARKASTUS

Rakennuskohde		
Lupatunnus	Kiinteistötunnus	Osoite
Rakennushankkeeseen ryhtyvä		
Rakennustyön vastaava työnjohtaja		

Rakennustyön vastuuhenkilöksi nimetty henkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien sekä hyvän rakennustavan mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastukset allekirjoituksillaan niiltä osin, kun ne ovat tarkastettavaan rakennushankkeeseen soveltuvia. Ylimääräiset kohdat yliviivataan. Tarkastusasiakirja toimitetaan allekirjoitettuna Lupapisteeseen viimeistään ennen rakennuksen loppukatselmusta.

1. TULISIJAAN JA HORMIIN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

		Päiväys	Allekirjoitus
1.1	Tulisijasta on olemassa asennus-, käyttö- ja huolto-ohje		
1.2	Hormista on olemassa asennus-, käyttö- ja huolto-ohje		
1.3	Vanhoihin hormoneihin liityttäessä, nuohoojan tarkastuksesta on tehty pöytäkirja		
1.4	Tulisija ja hormi ovat CE-merkittyjä ja merkintä on nähtävillä		
1.5	Takan asennuksesta on tehty asennuspöytäkirja		
1.6	Kaikki yllä mainitut asiakirjat on liitetty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen		

2. PALO- JA KÄYTTÖTURVALLISUUS

		Päiväys	Allekirjoitus
2.1	Tulisijan perustukset / lattiarakenne on toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja todettu riittävän kantavaksi		
2.2	Tulisija ja hormi on asennettu / murattu valmistajan kirjallisten ohjeiden mukaisesti.		
2.3	Tulisijan ja savuhormin savukaasujen maksimilämpötilat ovat yhteensopivat (min. T600)		
2.4	Tulisijojen ja hormien suojaetäisyydet ovat määräysten ja valmistajan ohjeiden mukaiset		
2.5	Hormin läpiviennit on toteutettu valmistajan ohjeiden mukaisesti		
2.6	Kipinäsuoja ulottuu riittävän kauas takkaluukun pinnasta (400 mm eteen ja 100 mm sivuille)		
2.7	Mikäli hormissa on sulkupelti, on se varustettu häkäreiällä (aukko sulkupellissä min. 3 % hormin aukon pinta-alasta)		
2.8	Hormin korkeus vesikatolla on määräysten mukainen		
2.9	Tulisijan toimintakoe suoritettu		
2.10	Samassa tilassa takan kanssa on palovaroitin		

3. HUOLTO

		Päiväys	Allekirjoitus
3.1	Tulisijan edessä on vähintään 60 cm vapaata tilaa nuohous- ja puhdistusluukkujen edessä		
3.2	Kulku piipulle on mahdollista huoltotoimenpiteitä varten		

4. RAKENNUSTÖIDEN VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus ja nimenselvennys
