# TULISIJAN JA SAVUPIIPUN ASENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Takat, kamiinat, hellat, uunit, kiukaat ja niihin liittyvät savupiiput

NOUSIAINEN

| **Rakennuskohde** | | |
|---|---|---|
| **Lupatunnus** | **Kiinteistötunnus** | **Osoite** |
| **Rakennushankkeeseen ryhtyvä** | | |
| **Rakennustyön vastaava työnjohtaja** | | |

Rakennustyön vastuuhenkilöksi nimetty henkilö tarkastaa seuraavat työvaiheet ja toteaa ne myönnetyn luvan ja suunnitelmien sekä hyvän rakennustavan mukaan tehdyiksi. Tarkastusasiakirja toimitetaan täytettynä Lupapisteeseen viimeistään ennen hankkeen loppukatselmusta.

| | | Päiväys | Allekirjoitus |
|---|---|---|---|
| 1.0 | Rakentamislupaan ja sen ehtoihin tutustuttu | | |
| 1.1 | Kaikki lupapäätöksessä edellytetyt vastuuhenkilöt ilmoitettu rakennusvalvontaan ja heidät on hyväksytty tehtäväänsä | | |
| 1.2 | Työn aloittamisesta ilmoitettu rakennusvalvontaan | | |
| 1.3 | Olemassa oleviin savupiippuihin liityttäessä, niiden kunto tarkastettu. Tarkastuksesta laadittu pöytäkirja. | | |
| 1.4 | Tulisijan perustukset / lattiarakenne toteutettu suunnitelmien mukaisesti ja todettu riittävän kantavaksi | | |
| 1.5 | Tehdasvalmisteisen tulisijan ja savupiipun CE-merkintä varmistettu | | |
| 1.6 | Tulisijan ja savupiipun yhteensopivuus tarkastettu | | |
| 1.7 | Tulisijan korvausilman saanti suunniteltu ja varmistettu | | |
| 1.8 | Savuhormin nokipalonkestävyys tarkastettu | | |
| 1.9 | Tulisijassa tai savupiipussa on sulkupelti ja sen toiminta tarkastettu | | |
| 2.0 | Tulisijan ja savupiipun suojaetäisyydet tarkastettu | | |
| 2.1 | Savupiipun läpiviennit tarkastettu | | |
| 2.2 | Savupiipun korkeus vesikatolla tarkastettu. Kulku savupiipulle on mahdollista huoltotoimenpiteitä varten. | | |
| 2.3 | Tulisijan edusta palamatonta materiaalia | | |
| 2.4 | Tulisijan toimintakoe suoritettu. Samassa tilassa takan kanssa palovaroitin. | | |
| 2.5 | Tulisijan ja savupiipun käyttö- ja huolto ohje liitetty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen | | |
| 2.6 | Tulisijan ja savupiipun asennus todettu kokonaisuudessaan suunnitelmien mukaiseksi. Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu suunnitelmiin. | | |

Vastuuhenkilön huomautukset ja keskeneräisyydet tulisijan ja savupiipun asennustöissä: